

## ПРОТОКОЛ №14

заседания оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации национальных проектов на территории Первомайского района

27.06.2022

р.п.Первомайский

16.00

Присутствовали:

Р.В.Рыжков – руководитель оперативного штаба;

Ю.М.Князьков – заместитель руководителя оперативного штаба;

Ю.А.Степаненко - заместитель руководителя оперативного штаба;

Ф.А.Борисова, Т.А.Алымова, И.Л.Брызгалина, И.В.Махина, И.И.Петрова,

О.А.Алымова, М.К.Петров, И.А.Чермошенцева, Т.С.Алехина.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Мониторинг выполнения Графика кассового освоения и Графика контрактования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по состоянию на 27.06.2022 года.

#### СЛУШАЛИ:

О.А.Алымову, которая доложила о том, что по состоянию на 27.06.2022 года отклонений от утвержденного Графика кассового освоения в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нет.

По состоянию на 27.06.2022 участвуют пять муниципальных образований:

-Первомайский поссовет: Благоустройство парка (ЦДК ул.Дружбы, площадка под военной техникой), благоустройство 3-х дворовых территорий: асфальтирование по 1)ул.Вокзальная, д.54; 2)ул.Дружбы, д.15; 3)ул.Московская, д.3 ; **срок до 01.09.2022**

-Иловой-Дмитриевский сельсовет: с. Иловой-Дмитриевское. Благоустройство территории парка (2 этап - установка детской площадки, спортивного оборудования); **срок до 25.08.2022**

-Новоспасский сельсовет: п.Заводской. Устройство пешеходных дорожек-асфальтирование, ул.Лесная (продолжение); **завершено 22.06.2022**

-Старосеславинский сельсовет:с.Старосеславино, благоустройство территории кладбища (2 этап,асфальтирование) **завершено 30.05.2022**

-Хоботовский сельсовет: пос. Хоботово. Монтаж линии наружного освещения по: ул. Запрудная, Школьная, 2 ПМК переулок, 3 ПМК переулок, ул.Рабочая (между домами №31-47) **завершено 29.04.2022**

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в областную адресную

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включен МКД в р.п. Первомайский, пер.Школьный, д.3: дом двухэтажный, 18 жильцов, общая площадь дома - 437,3 кв.м. Признан аварийным 05.08.2015 года. Подписано Соглашение №127/10 от 16.05.2022 «О предоставлении в 2022 году бюджету Первомайского поссовета субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы». Расселены 18 жильцов. Кассовое освоение по нацпроекту «Жильё и городская среда» составило 17 700,2 тыс.руб. (84,6%).

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению. Ответственным исполнителям еженедельно осуществлять Мониторинг выполнения Графика кассового освоения в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Руководитель оперативного штаба



Р.В.Рыжков

Протокол вела:  
Ф.А.Борисова



**ИНФОРМАЦИЯ**  
по реализации национальных проектов в Первомайском районе на **2022** год (по состоянию на 24.06.2022г.)

№ п/п	Направление (территория)	Сумма по соглашениям (контрактам), руб.	Лимиты бюджетов, руб.	Фактически использовано, руб.
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>				
<i>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</i>				
1	<b>Иловай-Дмитриевский сельсовет: до 25.08.2022</b> с. Иловай-Дмитриевское. Благоустройство территории парка (2 этап - установка детской площадки, спортивного оборудования)	351 424,51	351 424,51	-
2	<b>Новоспасский сельсовет: завершено 22.06.2022</b> п.Заводской. Устройство пешеходных дорожек-асфальтирование, ул.Лесная (продолжение)	635 581,29	635 581,29	635 581,29
3	<b>Первомайский поссовет: до 01.09.2022</b> Благоустройство парка (ЦДК ул.Дружбы, площадка под военной техникой). Благоустройство дворовых территорий (3 территории): асфальтирование по 1)ул.Вокзальная, д.54; 2)ул.Дружбы, д.15; 3)ул.Московская, д.3	2 865 494,71	2 865 494,71	-
4	<b>Старосеславинский сельсовет: завершено 30.05.2022</b> с.Старосеславино, благоустройство территории кладбища (2 этап,асфальтирование)	332 134,49	332 134,49	332 134,49
5	<b>Хоботовский сельсовет: завершено 29.04.2022</b> пос. Хоботово. Монтаж линии наружного освещения по: ул. Запрудная, Школьная,2 ПМК переулок, 3 ПМК переулок, ул.Рабочая (между домами №31-47).	638 548,97	638 548,97	638 548,97
	<b>ИТОГО (9 общественных и 3 дворовых территорий)</b>	4 823 183,97	4 823 183,97	1 606 264,75
<i>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</i>				
1	В областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включен МКД в р.п. Первомайский, пер.Школьный, д.3: дом двухэтажный, 19 жильцов, общая площадь дома - 437,3 кв.м. Признан аварийным 05.08.2015 года. <i>Соглашение №127/10 от 16.05.2022 «О предоставлении в 2022 году бюджету Первомайского поссовета субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы»</i>	16 093 951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 – обл.бюджет; 16093,95 –софинансирование)</small>	16 093 951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 - обл. бюджет; 16093,95 – софинансирование)</small>	16093951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 - обл. бюджет; 16093,95 – софинансирование)</small>
	<b>ВСЕГО по НП «Жилье и городская среда»</b>	20 917 135,87	20 917 135,87	17700216,65 <b>(84,6%)</b>
<b>Национальный проект «Культура»</b>				
1	По результатам конкурсного отбора выиграл грант: филиал МБУ ЦДК с.Новоархангельское. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 04.03.2022г. № 68622000-1-2022-011; договор МБУ ЦДК б/н от 22.03.2022г. (приобретение музыкального оборудования)	102 142,96	102 142,96	102 142,96
	<b>ВСЕГО по нацпроектам</b>	21 019 278,83	21 019 278,83	17802359,61 <b>(84,7%)</b>