

## ПРОТОКОЛ №18

заседания оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации национальных проектов на территории Первомайского района

15.09.2022

р.п.Первомайский

16.00

Присутствовали:

Р.В.Рыжков – руководитель оперативного штаба;

Ю.М.Князьков – заместитель руководителя оперативного штаба;

Ю.А.Степаненко - заместитель руководителя оперативного штаба;

Ф.А.Борисова, Т.А.Алымова, Т.А.Зеленева, О.А.Мухортых, И.В.Махина,

Н.Н.Моисеева, О.А.Алымова, М.К.Петров.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Мониторинг выполнения Графика кассового освоения и Графика контрактования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по состоянию на 15.09.2022 года.

### СЛУШАЛИ:

О.А.Алымову, которая доложила о том, что по состоянию на 15.09.2022 года отклонений от утвержденного Графика кассового освоения в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нет:

-Первомайский поссовет: Благоустройство парка (ЦДК ул.Дружбы, площадка под военной техникой), благоустройство 3-х дворовых территорий: асфальтирование по 1)ул.Вокзальная, д.54; 2)ул.Дружбы, д.15; 3)ул.Московская, д.3 ; завершено 29.08.2022

-Иловый-Дмитриевский сельсовет: с. Иловый-Дмитриевское. Благоустройство территории парка (2 этап - установка детской площадки, спортивного оборудования); завершено 22.08.2022

-Новоспасский сельсовет: п.Заводской. Устройство пешеходных дорожек-асфальтирование, ул.Лесная (продолжение); завершено 22.06.2022

-Старосеславинский сельсовет:с.Старосеславино, благоустройство территории кладбища (2 этап,асфальтирование) завершено 30.05.2022

-Хоботовский сельсовет: пос. Хоботово. Монтаж линии наружного освещения по: ул. Запрудная, Школьная, 2 ПМК переулок, 3 ПМК переулок, ул.Рабочая (между домами №31-47) завершено 29.04.2022

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включен МКД в р.п. Первомайский, пер.Школьный, д.3: дом двухэтажный,

18 жильцов, общая площадь дома - 437,3 кв.м. Признан аварийным 05.08.2015 года. Подписано Соглашение №127/10 от 16.05.2022 «О предоставлении в 2022 году бюджету Первомайского поссовета субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы». Расселены 18 жильцов.

Кассовое освоение по нацпроекту «Жильё и городская среда» составило 17 700,2 тыс.руб. (100%). Брендирование объектов проведено.

Объем жилищного строительства составил 50%.

**РЕШИЛИ:**

1.Информацию принять к сведению. Ответственным исполнителям еженедельно осуществлять Мониторинг выполнения нацпроекта «Жильё и городская среда» в части исполнения целевого показателя ввода жилья.


2.Рекомендовать главам Первомайского поссовета, Иловай-Дмитриевского, Новоспасского, Старосеславинского, Хоботовского сельсоветов в срок до 01.11.2022 заключить контракты на все объекты, подлежащие благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среда» на 2023 год.

Руководитель оперативного штаба



Р.В.Рыжков

Протокол вела:  
Ф.А.Борисова



## ИНФОРМАЦИЯ

по реализации национальных проектов в Первомайском районе на 2022 год (по состоянию на 15.09.2022г.)

№ п/п	Направление (территория)	Сумма по соглашениям (контрактам), руб.	Лимиты бюджетов, руб.	Фактически использовано, руб.
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>				
<i>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</i>				
1	<b>Иловай-Дмитриевский сельсовет:</b> <u>завершено 22.08.2022</u> с. Иловай-Дмитриевское. Благоустройство территории парка (2 этап - установка детской площадки, спортивного оборудования)	351 424,51	351 424,51	351424,51
2	<b>Новоспасский сельсовет:</b> <u>завершено 22.06.2022</u> п.Заводской. Устройство пешеходных дорожек-асфальтирование, ул.Лесная (продолжение)	635 581,29	635 581,29	635 581,29
3	<b>Первомайский поссовет:</b> <u>завершено 29.08.2022</u> Благоустройство парка (ЦДК ул.Дружбы, площадка под военной техникой). Благоустройство дворовых территорий (3 территории): асфальтирование по 1)ул.Вокзальная, д.54; 2)ул.Дружбы, д.15; 3)ул.Московская, д.3	2 865 494,71	2 865 494,71	2 865 494,71
4	<b>Старосеславинский сельсовет:</b> <u>завершено 30.05.2022</u> с.Старосеславино, благоустройство территории кладбища (2 этап,асфальтирование)	332 134,49	332 134,49	332 134,49
5	<b>Хоботовский сельсовет:</b> <u>завершено 29.04.2022</u> пос. Хоботово. Монтаж линии наружного освещения по: ул. Запрудная, Школьная, 2 ПМК переулок, 3 ПМК переулок, ул.Рабочая (между домами №31-47).	638 548,97	638 548,97	638 548,97
<b>ИТОГО (9 общественных и 3 дворовых территорий)</b>		4 823 183,97	4 823 183,97	4 823 183,97
<i>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</i>				
1	В областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включен МКД в р.п. Первомайский, пер.Школьный, д.3: дом двухэтажный, 19 жильцов, общая площадь дома - 437,3 кв.м. Признан аварийным 05.08.2015 года. <i>Соглашение №127/10 от 16.05.2022 «О предоставлении в 2022 году бюджету Первомайского поссовета субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2019-2025 годы»</i>	16 093 951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 – обл.бюджет; 16093,95 –софинансирование)</small>	16 093 951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 - обл. бюджет; 16093,95 – софинансирование)</small>	16 093 951,9 <small>(14 168 419,49 – средства Фонда; 1909438,46 - обл. бюджет; 16093,95 – софинансирование)</small>
<b>ВСЕГО по НП «Жилье и городская среда»</b>		20 917 135,87	20 917 135,87	20 917 135,87 <b>(100%)</b>
<b>Национальный проект «Культура»</b>				
1	По результатам конкурсного отбора выиграл грант: филиал МБУ ЦДК с.Новоархангельское. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области от 04.03.2022г. № 68622000-1-2022-011; договор МБУ ЦДК б/н от 22.03.2022г. (приобретение музыкального оборудования)	102 142,96	102 142,96	102 142,96
<b>ВСЕГО по нацпроектам</b>		21 019 278,83	21 019 278,83	21 019 278,83 <b>(100%)</b>