

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДЕНО:



**Ремонтная программа по подготовке котельных и тепловых сетей
ООО "ВОРОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.**

№ п/п	Виды работ	Способ выполнения	Ед. изм.	Количество	Срок, выполнения	Ответственный исполнитель
Котельная, р.п. Первомайский, ул. Школьная, д.9.						
1	Гидравлические испытание на прочность и плотность котельного оборудования и трубопроводов	Хоз.	шт	3,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
2	Ремонт, техническое обслуживание насосных агрегатов.	Хоз.	шт	6,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
3	Ремонт, техническое обслуживание теплообменников.	Хоз.	шт	4,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
4	Ремонт, техническое мембранных баков	Хоз.	шт	4,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
5	Ремонт, техническое обслуживание ХВО	Хоз.	шт	1,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
6	Осмотр газоходов, ремонт взрывных клапанов.	Хоз., подряд	ед.	3,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
7	Ремонт, техническое обслуживание, испытания электрооборудование котельной	Хоз., подряд	ед.	15,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
8	Ремонт, техническое обслуживание, поверка оборудование КИПиА	Хоз., подряд	ед.	30,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
9	Ремонт, техническое обслуживание газового оборудования котельной.	Хоз., подряд	ед.	15,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
10	Ремонт, техническое обслуживание трубопроводов котельной (восстановление антикоррозийного покрытия, тепловой изоляции).	Хоз.	м.п.	20,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
11	Гидравлическое и пневматическое испытание тепловой сети	Хоз.	м.п.	1 638,00	до 01.05	Вождаев А.Н.
12	Текущий ремонт трубопроводов и тепловой изоляции тепловой сети	Хоз.	м.п.	50,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
13	ТО тепловых камер (очистка, восстановление строительных конструкций)	Хоз.	шт	18,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
14	ТО запорной арматуры т/с	Хоз.	шт	73,00	15.07 - 30.07	Вождаев А.Н.
15	Реконструкция части тепловой сети: замена участков тепловой сети отопления Т1, Т2 до ул. Володарского, д. 12	Хоз.	м.п.	21,00	Май	Вождаев А.Н.
Тепловая сеть от котельной р.п. Первомайский, ул. Рабочая, 76а						
1	Гидравлическое и пневматическое испытание тепловой сети	Хоз.	м.п.	3 552,00	до 01.05	Вождаев А.Н.
2	ТО тепловых камер (очистка, восстановление строительных конструкций)	Хоз.	шт	27,00	Июнь	Вождаев А.Н.
3	ТО запорной арматуры т/с	Хоз.	шт	176,00	Июнь	Вождаев А.Н.

Начальник участка

Вождаев А. Н.